

ANEXO B - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS		VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 33.154,46			DATA: 02/06/2020	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL EM CONCRETO ARMADO		LOCAL: AVENIDA ALVARO BENFICA - SAÍDA DE BOCAINA DE MINAS PARA RESENDE - BOCAINA DE MINAS / MG			PRAZO DA OBRA: 3 meses	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,99%	100,00%		
		Financeiro	658,53	658,53		
2	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	2,75%	100,00%		
		Financeiro	912,34	912,34		
3	FUNDAÇÃO	Físico %	20,18%	100,00%		
		Financeiro	6.690,72	6.690,72		
4	SUPERESTRUTURA	Físico %	28,56%		70,00%	30,00%
		Financeiro	9.469,23		6.628,46	2.840,77
5	ALVENARIA E DIVISÕES	Físico %	2,98%		50,00%	50,00%
		Financeiro	988,56		494,28	494,28
6	REVESTIMENTOS DE PAREDE	Físico %	18,66%			100,00%
		Financeiro	6.186,47			6.186,47
7	PAISAGISMO	Físico %	0,88%			100,00%
		Financeiro	293,22			293,22
8	PLACAS	Físico %	23,99%			100,00%
		Financeiro	7.955,39			7.955,39
TOTAL		Físico %	100,00%	37,50%	15,00%	47,50%
		Financeiro	R\$ 33.154,46	R\$ 8.261,58	R\$ 7.122,74	R\$ 17.770,13
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha			Carimbo e assinatura do prefeito			