

ANEXO B							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas - MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 186.790,38		DATA: 23/09/2020		
OBRA: Calçamento de vias públicas			LOCAL: Estrada Vicinal - Distrito de Ponte dos Cachorros - Trecho 02 - Bocaina de Minas / Minas Gerais		PRAZO DA OBRA: 3 meses		
ITEM	CODIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	2,23%	100,00%		
			Financeiro	R\$ 4.174,49	R\$ 4.174,49		
2	DRE-001	DRENAGEM	Físico %	18,61%	80,00%	20,00%	
			Financeiro	R\$ 34.758,63	R\$ 27.806,91	R\$ 6.951,73	
3	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	Físico %	47,14%		35,00%	65,00%
			Financeiro	R\$ 88.056,07		R\$ 30.819,62	R\$ 57.236,45
4	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	32,02%		35,00%	65,00%
			Financeiro	R\$ 59.801,18		R\$ 20.930,41	R\$ 38.870,77
TOTAL			Físico %	100,00%	45,00%	22,50%	32,50%
			Financeiro	R\$ 186.790,38	R\$ 31.981,40	R\$ 58.701,77	R\$ 96.107,22
<div>Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma</div>				<div>142.702/D CREA</div>			
<div>Carimbo e assinatura do prefeito</div>							