



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº da Operação 103217921-2016	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID /	Município/UF BOCAINA DE MINAS	Localidade RUA JOSÉ ADEODATO DINIZ - S/Nº CENTRO - BOCAINA DE MINAS	Município/UF BOCAINA DE MINAS
----------------------------------	---	----------------------------------	--	----------------------------------

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	Objeto IMPLANTAÇÃO E	Empreendimento/Apelido REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO E IMPLANTAÇÃO
--	-------------------------	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA DE GINÁSIO	226.928,89	88,33%		-		-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.883,03	0,73%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	6.594,47	2,57%	75,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00		100,00
1.3	TRABALHOS EM TERRA	339,84	0,13%		-		-	60,00	60,00	40,00	100,00		100,00
1.4	FECHAMENTO EXTERNO	32.568,60	12,68%		-		-	30,00	30,00	20,00	50,00	50,00	100,00
1.5	FECHAMENTO INTERNO	11.997,06	4,67%		-		-	70,00	70,00	30,00	100,00		100,00
1.6	COBERTURA	46.807,37	18,22%	40,00	40,00	60,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	DRENAGEM	10.978,21	4,27%		-	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00
1.8	PISO	37.915,37	14,76%		-		-	25,00	25,00	75,00	100,00		100,00
1.9	ESQUADRIAS DE MADEIRA, PEDRAS E VIDROS	15.384,05	5,99%		-		-		-		-	50,00	50,00
1.10	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, LOUÇAS E METAIS	2.515,40	0,98%		-		-		-		-	70,00	70,00
1.11	ACESSÓRIOS	4.442,38	1,73%		-		-		-		-		-
1.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3.532,05	1,37%		-		-		-		-		-
1.13	PINTURA	43.919,55	17,09%		-		-		-		-		-
1.14	EQUIPAMENTO ESPORTIVOS	8.051,51	3,13%		-		-		-		-		-
2	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	29.990,83	11,67%		-		-		-		-		-
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	116,89	0,05%		-		-		-		-		-
2.2	PISO	6.513,97	2,54%		-		-		-		-		-
2.3	EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE	23.359,97	9,09%		-		-		-		-		-
Total (%):				9,95	9,95	12,47	22,42	14,09	36,50	15,19	51,69	10,02	61,71
Total (R\$):		256.919,72	100,00%	25.551,83	25.551,83	32.037,33	57.589,16	36.195,46	93.784,63	39.015,03	132.799,65	25.737,11	158.536,76

BOCAINA DE MINAS, 14 de fevereiro de 2018

Local/Data

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO
CREA/CAU: 142.702/DWANDERSON ABRAÃO BENFICA
PREFEITO MUNICIPALPRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO
CREA/CAU: 142.702/D



CRONOGRAMA FÍSICO - FII

Grau de Sigilo
#PUBLICONº da Operação
103217921-2016Gestor/Programa/Modalidade/Açã
MCID /Localidade
RUA JOSÉ ADEODATO DINIZ - S/Nº CENTRO - BOCAINA DE MINAS

Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS

Objeto

IMPLANTAÇÃO E

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA DE GINÁSIO	226.928,89	88,33%		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.883,03	0,73%		100,00		100,00		100,00
1.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	6.594,47	2,57%		100,00		100,00		100,00
1.3	TRABALHOS EM TERRA	339,84	0,13%		100,00		100,00		100,00
1.4	FECHAMENTO EXTERNO	32.568,60	12,68%		100,00		100,00		100,00
1.5	FECHAMENTO INTERNO	11.997,06	4,67%		100,00		100,00		100,00
1.6	COBERTURA	46.807,37	18,22%		100,00		100,00		100,00
1.7	DRENAGEM	10.978,21	4,27%		100,00		100,00		100,00
1.8	PISO	37.915,37	14,76%		100,00		100,00		100,00
1.9	ESQUADRIAS DE MADEIRA, PEDRAS E VIDROS	15.384,05	5,99%	50,00	100,00		100,00		100,00
1.10	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, LOUÇAS E METAIS	2.515,40	0,98%	30,00	100,00		100,00		100,00
1.11	ACESSÓRIOS	4.442,38	1,73%	10,00	10,00	90,00	100,00		100,00
1.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3.532,05	1,37%	100,00	100,00		100,00		100,00
1.13	PINTURA	43.919,55	17,09%	60,00	60,00	40,00	100,00		100,00
1.14	EQUIPAMENTO ESPORTIVOS	8.051,51	3,13%		-	100,00	100,00		100,00
2	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	29.990,83	11,67%		-		-		-
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	116,89	0,05%		-	100,00	100,00		100,00
2.2	PISO	6.513,97	2,54%		-		-	100,00	100,00
2.3	EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE	23.359,97	9,09%		-		-	100,00	100,00
Total (%):				15,09	76,80	11,57	88,37	11,63	100,00
Total (R\$):		256.919,72	100,00%	38.774,66	197.311,42	29.734,36	227.045,78	29.873,94	256.919,72

BOCAINA DE MINAS, 14 de fevereiro de 2018

Local/Data

WANDERSON ABRAÃO BENFICA

PREFEITO MUNICIPAL