

ANEXO B - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
PREFEITURA: Bocaina de Minas			VALOR DA OBRA: R\$ 113.524,52		DATA: 21/01/2020	
OBRA: Calçamento em bloquete sextavado 8cm de espessura			LOCAL: Calçamento com bloquetes nas Ruas Manuel Leal Borges e Rua da Caixa d'água, no Distrito de Mirantão, Município de Bocaina de Minas		PRAZO DA OBRA: 2 meses	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	3,13%	100,00%	
			Financeiro	3.556,49	3.556,49	
2	RUA MANUEL LEAL BORGES - MIRANTÃO					
2.1	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUA)	Físico %	65,42%	50,00%	50,00%
			Financeiro	74.266,56	37.133,28	37.133,28
2.2	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	10,53%	100,00%	0,00%
			Financeiro	11.950,11	11.950,11	0,00
3	RUA DA CAIXA D'ÁGUA - MIRANTÃO					
3.1	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUA)	Físico %	17,25%		100,00%
			Financeiro	19.582,23		19.582,23
3.2	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	3,67%		100,00%
			Financeiro	4.169,12		4.169,12
TOTAL			Físico %	100,00%	46,37%	53,63%
			Financeiro	R\$ 113.524,52	R\$ 52.639,88	R\$ 60.884,63

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

142.702/D

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito