

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	ESCOLA: Escola Municipal de Mirantão							SRE:								
	MUNICÍPIO / DISTRITO: Mirantão/ Bocaina de Minas - MG							ENDEREÇO: DISTRITO DE MIRANTÃO / BOCAINA DE MINAS								
	SERVIÇOS: REFORMA E AMPLIAÇÃO															
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	29.081,30	5,18%	100,00%	29.081,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	29.081,30
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2.796,39	0,50%	100,00%	2.796,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.796,39
3	TRABALHOS EM TERRA	2.745,86	0,49%	100,00%	2.745,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.745,86
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	126.809,10	22,60%	20,00%	25.361,82	20,00%	25.361,82	20,00%	25.361,82	20,00%	25.361,82	20,00%	25.361,82		0,00	126.809,10
5	SUPERESTRUTURA	10.433,64	1,86%		0,00	20,00%	2.086,73	40,00%	4.173,46	40,00%	4.173,46		0,00		0,00	10.433,64
6	ALVENARIA	9.961,69	1,78%		0,00	30,00%	2.988,51	70,00%	6.973,18		0,00		0,00		0,00	9.961,69
7	COBERTURA E FORRO	45.213,33	8,06%		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	27.128,00	40,00%	18.085,33	45.213,33
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	21.015,79	3,75%		0,00	10,00%	2.101,58	10,00%	2.101,58	40,00%	8.406,31	40,00%	8.406,31		0,00	21.015,79
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.573,23	2,78%		0,00	10,00%	1.557,32	10,00%	1.557,32	40,00%	6.229,29	40,00%	6.229,29		0,00	15.573,23
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3.850,67	0,69%		0,00	10,00%	385,07	20,00%	770,13	40,00%	1.540,27	30,00%	1.155,20		0,00	3.850,67
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	9.658,64	1,72%		0,00		0,00		0,00	40,00%	3.863,46	40,00%	3.863,46	20,00%	1.931,73	9.658,64
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	13.753,81	2,45%		0,00		0,00		0,00	40,00%	5.501,53	40,00%	5.501,53	20,00%	2.750,76	13.753,81
13	FERRAGENS	117.315,99	20,91%		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	46.926,40	60,00%	70.389,59	117.315,99
14	REVESTIMENTO	49.027,95	8,74%		0,00		0,00	30,00%	14.708,38	30,00%	14.708,38	40,00%	19.611,18		0,00	49.027,95
15	PISOS E RODAPÉS	35.686,39	6,36%		0,00	10,00%	3.568,64	20,00%	7.137,28	30,00%	10.705,92	40,00%	14.274,56		0,00	35.686,39
16	VIDROS	691,44	0,12%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	691,44	691,44
17	PINTURA	50.097,66	8,93%		0,00		0,00		0,00	20,00%	10.019,53	30,00%	15.029,30	50,00%	25.048,83	50.097,66
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	12.842,55	2,29%		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	5.137,02	60,00%	7.705,53	12.842,55
19	DIVERSOS	43,14	0,01%		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	17,25	60,00%	25,88	43,14
23	LIMPEZA	3.302,38	0,59%											100,00%	3.302,38	3.302,38
26	OUTROS	1.142,10	0,20%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.142,10	1.142,10
TOTAL MENSAL				10,69%	59.985,38	6,78%	38.049,66	11,19%	62.783,16	16,13%	90.509,96	31,84%	178.641,31	23,36%	131.073,58	561.043,05
TOTAL ACUMULADO		561.043,05	100,00%	10,69%	59.985,38	17,47%	98.035,04	28,66%	160.818,20	44,80%	251.328,16	76,64%	429.969,47	100,00%	561.043,05	561.043,05
LOCAL / DATA: Bocaina de Minas 19 de novembro de 2025																
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Priscila Cristina de Paula Neto CREA 142.702/D																
REPRESENTANTE LEGAL: Luzimar de Moura Benfica																