

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	ESCOLA: Escola Municipal Mariana Francisca de Jesus							SRE:								
	MUNICÍPIO / DISTRITO: Distrito de Santo Antônio do Rio Grande - Bocaina de Minas/MG							ENDEREÇO: Santo Antônio do Rio Grande / BOCAINA DE MINAS								
	SERVIÇOS: REFORMA E AMPLIAÇÃO															
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	20.225,96	4,08%	100,00%	20.225,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20.225,96
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	9.891,29	2,00%	100,00%	9.891,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	9.891,29
3	TRABALHOS EM TERRA	2.770,93	0,56%	100,00%	2.770,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.770,93
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	40.210,95	8,11%	20,00%	8.042,19	20,00%	8.042,19	20,00%	8.042,19	20,00%	8.042,19	20,00%	8.042,19		0,00	40.210,95
5	SUPERESTRUTURA	45.537,96	9,19%		0,00	20,00%	9.107,59	40,00%	18.215,19	40,00%	18.215,19		0,00		0,00	45.537,96
6	ALVENARIA	12.848,08	2,59%		0,00	30,00%	3.854,42	70,00%	8.993,66		0,00		0,00		0,00	12.848,08
7	COBERTURA E FORRO	56.048,06	11,31%		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	33.628,84	40,00%	22.419,22	56.048,06
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	25.602,06	5,17%		0,00	10,00%	2.560,21	10,00%	2.560,21	40,00%	10.240,82	40,00%	10.240,82		0,00	25.602,06
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	20.995,21	4,24%		0,00	10,00%	2.099,52	10,00%	2.099,52	40,00%	8.398,08	40,00%	8.398,08		0,00	20.995,21
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	10.929,23	2,21%		0,00	10,00%	1.092,92	20,00%	2.185,85	40,00%	4.371,69	30,00%	3.278,77		0,00	10.929,23
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	12.568,25	2,54%		0,00		0,00		0,00	40,00%	5.027,30	40,00%	5.027,30	20,00%	2.513,65	12.568,25
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	36.193,14	7,30%		0,00		0,00		0,00	40,00%	14.477,26	20,00%	14.477,26	20,00%	7.238,63	36.193,14
13	FERRAGENS	28.021,56	5,65%		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	11.208,62	60,00%	16.812,93	28.021,56
14	REVESTIMENTO	49.371,28	9,96%		0,00		0,00	30,00%	14.811,38	30,00%	14.811,38	40,00%	19.748,51		0,00	49.371,28
15	PISOS E RODAPÉS	32.493,97	6,56%		0,00	10,00%	3.249,40	20,00%	6.498,79	30,00%	9.748,19	40,00%	12.997,59		0,00	32.493,97
16	VIDROS	1.521,17	0,31%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.521,17	1.521,17
17	PINTURA	75.116,78	15,16%		0,00		0,00		0,00	20,00%	15.023,36	30,00%	22.535,03	50,00%	37.558,39	75.116,78
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	10.419,66	2,10%		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	4.167,86	60,00%	6.251,80	10.419,66
19	DIVERSOS	172,65	0,03%		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	69,06	60,00%	103,59	172,65
23	LIMPEZA	3.555,41	0,72%											100,00%	3.555,41	3.555,41
26	OUTROS	1.142,10	0,23%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.142,10	1.142,10
TOTAL MENSAL				8,26%	40.930,38	6,05%	30.006,25	12,79%	63.406,78	21,86%	108.355,46	31,03%	153.819,94	20,00%	99.116,89	495.635,70
TOTAL ACUMULADO		495.635,70	100,00%	8,26%	40.930,38	14,31%	70.936,63	27,11%	134.343,41	48,97%	242.698,87	80,00%	396.518,81	100,00%	495.635,70	495.635,70
LOCAL / DATA: Bocaina de Minas 19 de novembro de 2025																
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Priscila Cristina de Paula Neto CREA 142.702/D																
REPRESENTANTE LEGAL: Luzimar de Moura Benfica																