

ANEXO II

ANEXO B - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Bocaina de Minas		VALOR DA OBRA: R\$ 89.281,31		DATA: 10/01/2022	
LOCAL: Rua Capitão João Mariano Dias nº 86 - Centro - Bocaina de Minas /MG		OBRA: Troca de cobertura e pintura da Farmácia de Minas		PRAZO DA OBRA: 2 meses	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,54%	100,00%	
		Financeiro	486,20	486,20	
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	Físico %	4,94%	85,00%	15,00%
		Financeiro	4.410,81	3749,18	661,62
3	ALVENARIA	Físico %	1,26%	50,00%	50,00%
		Financeiro	1.128,35	564,17	564,17
4	REVESTIMENTOS DE PAREDE INT./EXT. E TETO	Físico %	1,77%		100,00%
		Financeiro	1.580,63		1.580,63
5	COBERTURA	Físico %	74,08%	80,00%	20,00%
		Financeiro	66.142,61	52914,09	13.228,52
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	2,16%		100,00%
		Financeiro	1.931,18		1.931,18
7	PINTURA	Físico %	15,23%		100,00%
		Financeiro	13.601,53		13.601,53
TOTAL		Físico %	100,00%	64,64%	35,36%
		Financeiro	R\$ 89.281,31	R\$ 57.713,65	R\$ 31.567,66

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável
técnico pela elaboração da planilha

Carimbo e assinatura do prefeito