



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação
103217921-2016

Gestor / Programa / Modalidade / Ação
MCID / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Município/UF
BOCAINA DE MINAS

Localidade
RUA JOSÉ ADEODATO DINIZ - S/Nº CENTRO - BOCAINA DE MINAS

PropONENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS

Objeto
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Empreendimento/Apelido
REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO E IMPLANTAÇÃO DE

BM - Número:
4
Data emissão:
19/11/19
Período referência medição:
10/07/19
19/11/19
17/12/18

Início da obra:

CTEF	Nº CTEF	Empresa	Objeto do CTEF	Valor (R\$)
1	021/2018	DIONES E RODRIGO CONSTRUTORA LTDA	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORT	-
2				-
3				-
4				-
5				-
TOTAL				-

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	EXECUTADO NO PERÍODO (R\$)	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
TOTAL				256.913,15				129.047,33	47.663,01	176.708,34
1	M		REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	226.927,83				129.047,33	41.215,83	170.263,16
1.1	A		SERVIÇOS PRELIMINARES	1.883,03				1.883,03	-	1.883,03
1.1.1	S	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	363,52	100,00	-	100,00	1.883,03	-	1.883,03
1.2	A		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	6.594,47				6.353,05	-	6.353,05
1.2.1	S	Composição	REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	4,64	100,00	-	100,00	5.119,96	-	5.119,96
1.2.2	S	Composição	REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUITE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS)	14,00	-	-	-	-	-	-
1.2.3	S	Composição	REMOÇÃO DE PORTA, MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	22,00	100,00	-	100,00	187,88	-	187,88
1.2.4	S	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	13,28	100,00	-	100,00	21,78	-	21,78
1.2.5	S	Composição	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIOLO SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL INCLUSIVE AFASTAMENTO	78,25	100,00	-	100,00	2,35	-	2,35
1.2.6	S	Composição	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE AFASTAMENTO	184,99	95,00	-	95,00	1.056,29	-	1.056,29
1.2.7	S	Composição	REMOÇÃO DE REFLETOR PARA REAPROVEITAMENTO	2,20	100,00	-	100,00	17,60	-	17,60
1.2.8	S	SINAPI	RETRADA DE APARELHOS SANITARIOS	19,49	-	-	-	19,49	-	19,49
1.3	A		TRABALHOS EM TERRA	5,21				339,84	-	339,84
1.3.1	S	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROSCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 01/2015	5,21	100,00	-	100,00	78,78	-	78,78
1.3.2	S	SINAPI	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	23,54	100,00	-	100,00	261,06	-	261,06
1.4	A		FECHAMENTO EXTERNO	-				32.568,60	-	32.568,60
1.4.1	S	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5-4,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	247,68	100,00	-	100,00	74,30	-	74,30
								30.007,31	280,15	30.287,46

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	EXECUTADO NO PERÍODO (R\$)	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
1.4.2	S	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	286,26	100,00	-	100,00	1.024,81	-	1.024,81
1.4.3	S	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	175,13	100,00	-	100,00	626,97	-	626,97
1.4.4	S	92430	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	44,11	100,00	-	100,00	1.296,83	-	1.296,83
1.4.5	S	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,33	100,00	-	100,00	572,77	-	572,77
1.4.6	S	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,16	100,00	-	100,00	242,76	-	242,76
1.4.7	S	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,45	100,00	-	100,00	739,93	-	739,93
1.4.8	S	89454	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	49,70	100,00	-	100,00	528,81	-	528,81
1.4.9	S	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,21	80,00	20,00	100,00	212,15	42,43	212,15
1.4.10	S	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUAISMENTE EM PÂNOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	29,19	80,00	20,00	100,00	1.188,62	237,72	1.188,62
1.4.11	S	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	253,28	100,00	-	100,00	19.674,79	-	19.674,79
1.4.12	S	015	PORTAO EM GRADE DE FERRO BARRA CHATA 3/16" DE ABRIR UMA OU DUAS FOLHAS	M2	342,06	100,00	-	100,00	4.104,72	-	4.104,72
1.4.13	S	41758	CADEADO EM AÇO INOX, LARGURA DE *50" MM, COM HASTE EM AÇO TEMPERADO, SEM MOLA - CHAVES INCLUIDAS	UN	146,07	-	-	-	292,14	-	-
1.4.14	S	013	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M2	17,76	-	-	-	1.976,69	-	-
1.4.15	S	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	0,79	-	-	-	12,31	-	-
1.5	A		FECHAMENTO INTERNO		107,57				11.997,06		11.997,06
1.5.1	S	95465	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E ÁREA	M2	107,57	100,00	-	100,00	10.154,61	-	10.154,61

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)		EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	EXECUTADO NO PERÍODO (R\$)	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
1.5.2	S	014	TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 1,24 MM (18 BWG), BITOLA = *1,9* MM, MALHA 1,9 X 1,9 CM, INSTALAÇÃO	35,50	51,90	100,00	-	100,00	1.842,45	-	1.842,45
1.6	A		COBERTURA	-	-	-	-	-	46.807,37	-	46.807,37
1.6.1	S	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	1.003,94	40,86	100,00	-	100,00	41.020,99	-	41.020,99
1.6.2	S	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	76,20	57,88	100,00	-	100,00	4.410,46	-	4.410,46
1.6.3	S	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	56,00	24,57	100,00	-	100,00	1.375,92	-	1.375,92
1.7	A		DRENAGEM	-	-	-	-	-	10.978,21	363,13	10.978,21
1.7.1	S	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	109,40	75,03	100,00	-	100,00	8.208,28	-	8.208,28
1.7.2	S	83671	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,53	52,57	100,00	-	100,00	343,28	-	343,28
1.7.3	S	83448	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	8,00	257,94	100,00	-	100,00	2.063,52	-	2.063,52
1.7.4	S	030	ALA DISSIPADORA DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA E PEDRA DE MÃO	1,00	363,13	-	100,00	-	363,13	363,13	363,13
1.8	A		PISO	-	-	-	-	-	37.915,37	32.642,45	36.820,07
1.8.1	S	84084	APICAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	646,69	6,46	100,00	-	100,00	4.177,62	-	4.177,62
1.8.2	S	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	11,58	34,30	-	75,00	75,00	397,19	297,89	297,89
1.8.3	S	73922/3	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	649,47	47,05	-	98,00	98,00	30.557,56	29.946,41	29.946,41
1.8.4	S	026	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA) A CADA 2M	643,34	3,23	-	100,00	100,00	2.077,99	2.077,99	2.077,99
1.8.5	S	93390	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	8,00	40,02	-	100,00	100,00	320,16	320,16	320,16
1.8.6	S	021	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE - EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, DESEMPENADA, COM PISO TÁTIL INDICATIVO E PINTURA ACRÍLICA	1,00	384,85	-	-	-	384,85	-	-
1.9	A		ESQUADRIAS DE MADEIRA, PEDRAS E VIDROS	-	-	-	-	-	15.384,05	-	15.384,05
1.9.1	S	016	PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L" 1 1/4 X 1/8", REVESTIDA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, TARIETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS - 60 X 165 CM	11,00	385,67	100,00	-	100,00	4.242,37	4.242,37	4.242,37

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	EXECUTADO NO PERÍODO (R\$)	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
1.9.2	S	SINAPI	90841	UN	5,00	705,32	100,00	-	100,00	3.526,60	-	3.526,60
1.9.3	S	SINAPI	90842	UN	7,00	754,21	100,00	-	100,00	5.279,47	-	5.279,47
1.9.4	S	Composição	017	UNID.	1,00	692,11	100,00	-	100,00	692,11	-	692,11
1.9.5	S	Composição	007	M2	5,01	294,41	100,00	-	100,00	1.474,99	-	1.474,99
1.9.6	S	Composição	008	M2	0,53	47,25	100,00	-	100,00	25,04	-	25,04
1.9.7	S	SINAPI	72122	M2	1,64	87,48	100,00	-	100,00	143,47	-	143,47
1.10	A				-	-				2.515,40	-	236,98
1.10.1	S	SINAPI	89957	UN	2,00	118,49	-	100,00	100,00	236,98	-	236,98
1.10.2	S	SINAPI	86903	UN	4,00	347,48	-	-	-	1.389,92	-	-
1.10.3	S	SINAPI	86904	UN	1,00	139,95	-	-	-	139,95	-	-
1.10.4	S	SINAPI	86906	UN	11,00	49,19	-	-	-	541,09	-	-
1.10.5	S	SINAPI	86883	UN	11,00	11,95	-	-	-	131,45	-	-
1.10.6	S	SINAPI	86879	UN	11,00	6,91	-	-	-	76,01	-	-
1.10.7	S				-	-				-	-	-
1.11	A				-	-				4.442,37	-	-
1.11.1	S	Composição	018	UNID.	10,00	51,20	-	-	-	512,00	-	-
1.11.2	S	Composição	019	UNID.	7,00	51,20	-	-	-	358,40	-	-
1.11.3	S	Composição	020	UNID.	10,00	37,12	-	-	-	371,20	-	-

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	EXECUTADO NO PERÍODO (R\$)	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
1.11.4 S	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	49,50	-	-	-	-	-	-
1.11.5 S	Composição	022	CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO RETAS, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM PARA VASO SANITÁRIO, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM INSTALADAS	UNID.	441,52	-	-	-	-	-	-
1.11.6 S	Composição	023	CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO RETAS, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM PARA PORTA DE BANHEIRO P.M.E DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM INSTALADAS	CONJ.	235,88	-	-	-	-	-	-
1.11.7 S	SINAPI	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	674,88	-	-	-	-	-	-
1.11.8 S	SINAPI	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" INSTALAÇÃO ELÉTRICA	M/2	379,29	-	-	-	-	-	-
1.12 A					5,81					3.462,18	3.462,18
1.12.1 S	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,83	-	100,00	100,00	-	662,94	662,94
1.12.2 S	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,62	-	100,00	100,00	-	540,68	540,68
1.12.3 S	SINAPI	73953/6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	127,64	-	100,00	100,00	-	1.786,96	1.786,96
1.12.4 S	Composição	012	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSSO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (INCLUINDO LAMPADA E INSTALAÇÃO)	UNID.	69,87	-	-	-	-	-	-
1.12.5 S	Composição	009	RECOLOCAÇÃO DE REFLETOR REAPROVEITADO	UNID.	5,81	-	100,00	100,00	-	46,48	46,48
1.12.6 S	SINAPI	73831/9	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	53,14	-	100,00	100,00	-	425,12	425,12
1.13 A					43.919,54				1.482,92	4.230,94	5.713,86
1.13.1 S	SINAPI	84887	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	8,99	-	-	-	-	-	-
1.13.2 S	SINAPI	84888	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	13,09	-	-	-	-	-	-
1.13.3 S	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃO	M2	926,86	-	-	-	-	-	-
1.13.4 S	SINAPI	41595	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	306,29	-	-	-	-	-	-
1.13.5 S	Composição	031	SINALIZAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PISO EXISTENTE	UNID	216,55	-	-	-	-	-	-
1.13.6 S	Composição	010	LIXAMENTO DE PINTURA EM SERRALHERIA	M2	195,62	-	85,00	85,00	-	543,73	543,73
1.13.7 S	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSSO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	18,03	-	60,00	60,00	-	3.687,21	3.687,21
1.13.8 S	Composição	011	LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA	M2	63,15	93,00	-	93,00	175,60	-	175,60
1.13.9 S	SINAPI	95464	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃO	M2	22,26	93,00	-	93,00	1.307,32	-	1.307,32
1.14 A			EQUIPAMENTO ESPORTIVOS		8.050,47						

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	EXECUTADO NO PERÍODO (R\$)	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
1.14.1 S	Composição	027	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM INCLUSIVE FIXAÇÃO	1,00	3.165,05	3.165,05	-	-	-	-	-	-
1.14.2 S	Composição	028	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20" M, COM ARO DE METAL E REDE INCLUIDO POSTEMETÁLICO, SUPORTE DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	1,00	3.243,31	3.243,31	-	-	-	-	-	-
1.14.3 S	Composição	029	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	1,00	1.642,11	1.642,11	-	-	-	-	-	-
2	M		IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	-	-	29.985,32	-	-	-	-	6.445,18	6.445,18
2.1	A		SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	116,89	-	-	-	-	116,89	116,89
2.1.1 S	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	89,23	1,31	116,89	-	100,00	100,00	-	116,89	116,89
2.2	A		PISO	-	-	6.513,97	-	-	-	-	6.328,29	6.328,29
2.2.1 S	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	6,74	22,98	154,89	-	100,00	100,00	-	154,89	154,89
2.2.2 S	SINAPI	94970	BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016	13,38	286,26	3.830,16	-	100,00	100,00	-	3.830,16	3.830,16
2.2.3 S	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	13,38	175,13	2.343,24	-	100,00	100,00	-	2.343,24	2.343,24
2.2.4 S	Composição	013	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	10,39	17,76	184,53	-	-	-	-	-	-
2.2.5 S	SINAPI	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	1,45	0,79	1,15	-	-	-	-	-	-
2.3	A		EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE	-	-	23.354,46	-	-	-	-	-	-
2.3.1 S	Cotação	001	PLACA ORIENTATIVA 2,00 X 1,00	1,00	1.592,76	1.592,76	-	-	-	-	-	-
2.3.2 S	Cotação	002	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1,00	2.151,37	2.151,37	-	-	-	-	-	-
2.3.3 S	Cotação	003	ESQUI DUPLO	1,00	4.012,60	4.012,60	-	-	-	-	-	-
2.3.4 S	Cotação	004	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	1,00	1.673,42	1.673,42	-	-	-	-	-	-
2.3.5 S	Cotação	005	MULTI EXERCITADOR 6 FUNÇÕES	1,00	5.503,03	5.503,03	-	-	-	-	-	-
2.3.6 S	Cotação	006	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	1,00	3.414,26	3.414,26	-	-	-	-	-	-
2.3.7 S	Cotação	007	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	1,00	3.186,72	3.186,72	-	-	-	-	-	-
2.3.8 S	Cotação	008	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL	1,00	1.820,30	1.820,30	-	-	-	-	-	-
3	M		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	EXECUTADO NO PERÍODO (R\$)	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
3.1	A		ADEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PÂNICO - EXECUÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL							
3.1.1	S	032	EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PÂNICO							
3.1.2	S									

Observações:

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Wanderson Abraão Benfica
 Prefeito Municipal
 CPF 490.913.366-68

Representante do Tomador
 Nome: WANDERSON ABRAÃO BENFICA
 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
 Nome: PRISCILA CRITINA DE PAULA NETO
 Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
 CREA/CAU: 142.702/D
 ART/RRT: 14201700000004200957

Priscila Cristina de Paula
 Engenheira Civil-CREA-MG 142.702/D
 RT: DE PAULA ENGENHARIA-ME
 CNPJ: 19.442.968/0001-04